

Sachstandsmitteilung Maßnahmen

Landkreis Ahrweiler

Umgesetzte investive Maßnahmen in den letzten 5 Jahren

Kreisstraße	Beschreibung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Vergabe KUA	Ausführungszeitraum	
K 05	Einmündung K 06 bis Aremberg								12.05.14	10/14	07/15
K 69	Ausbau der OD Burgbrohl-Lützing								12.05.14	07/16	09/16
K 16	Reifferscheid - Winnerath								21.07.14	08/14	11/14
K 49	Ausbau der OD Niederzissen								21.07.14	08/14	10/14
K 39	Bengen - Karweiler, Böschungssanierung, 1. BA								09.02.15	02/15	03/15
K 05	Dorsel bis Einmündung K 6								18.05.15	07/15	10/15
K 39	Bengen - Karweiler, Böschungssanierung, 2. BA								18.05.15	06/15	08/15
K 47	Ausbau OD Bad Breisig								18.04.16	06/16	11/16
K 69	Böschungsrutsch zw. Burgbrohl und Lützingen								06.06.16	07/16	08/16
K 32	Ausbau der OD Freisheim								06.06.16	08/16	08/17
K 52	Ausbau zw. L 83 und Oberdürenbach								04.07.16	09/16	10/16
K 16	Ausbau zw. Winnerath und Schuld								16.05.17	07/17	09/17
K 31	Ausbau OD Freisheim								28.08.17	10/17	08/18
K 41	Böschungsrutsch zw. Bandorf und Oberwinter								15.05.18	07/18	07/18
K 03	Pomster bis Barweiler, 1. BA								07.08.18	07/19	06/20
K 23	Ausbau zw. Jammelshofen und B 412								27.08.18	10/18	12/18
K 20	bei Meuspath zw. B 258 und L 93								12.11.18	03/19	03/19
K 18	Wirtbachbrücke								20.05.19	09/19	04/20
K 03	Pomster bis Barweiler, 2. BA								25.05.20	06/20	vora. 11/20
K 23	Ausbau zw. Kaltenborn und Jammelshofen								29.06.20	08/20	vora. 12/20
K 06	Antweiler - Aremberg								31.08.20	vora. 10/20	
K 18	Ausbau der OD Adenau								Umsetzung voraus. 2021		
K 15	Ausbau der OD Rodder								Umsetzung voraus. 2021		
K 16	Ausbau der OD Rodder								Umsetzung voraus. 2021		
K 52	Stützmauer OD Oberdürenbach								Umsetzung voraus. 2021		
K 40	Stützmauer Unkelbach								Umsetzung voraus. 2021		
K 50	Verbreiterung in Oberzissen								Vergabe vorauss. Ende 2020		

Fertiggestellte Maßnahmen

- **K 3 Pomster – Barweiler 1. BA**
- **K 16 Ausbau zw. Winnerath und Schuld**
- **K 18 Brückenbauwerk zwischen Wimbach und Barweiler**
- **K 20 Meuspath zw. B 258 und L 93**
- **K 23 Jammelshofen – B 412**
- **K 32 OD Freisheim**
- **K 31 OD Freisheim**
- **K 69 Niederlützingen – Brohl-Lützingen; Böschungsrutsch**



Sachstand aktuelle Maßnahmen

- **K 3 Pomster – Barweiler 2. BA**
- **K 6 Antweiler - Aremberg**
- **K 23 Kaltenborn – B 412 2. BA**

Sachstand Maßnahmen Unterhaltung Fahrbahninstandsetzungen

- **K 17 OD Fuchshofen**
- **K 28 K 29 - Obliers**
- **K 39 Kirchdaun – Köhlerhof**
- **K 48 Wallersstraße**
- **K 60 L 83 – Engeln**
- **K 65 L 114 – Steinbergerhof**

Schutzplanken

- **K 28 zw. Obliers und Liers**
- **K 39 zw. Bengen und Dt. Eck**
- **K 41 bei Unkelbach**
- **K 44 zw. Heimersheim und Ehlingen**
- **K 49 zw. Brenk und Galenberg**

Stützwandsanierung

- **K 22 Absturzsicherung entlang einer SW am Gilgenbach**
- **K 28 bei Obliers**
- **K 41 Böschungssicherung Bandorf Oberwinter**
- **K 41 Holzbohlenwand Bandorf Oberwinter**
- **K 72 Sanierung zweier Brückenbauwerke**

Fünf-Jahres-Bauprogramm

Kreisstraßen Fünf-Jahres-Bauprogramm									
Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre	Planungsleistung an Externe Ing.-Büros vergeben	Planungsleistungen in Vorbereitung zur externen Vergabe
109	K 35, Ortsumgehung Esch - Holzweiler	- €	200.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €		
123	K 06, Antweiler - Einmündung K 05 bei Aremberg	1.255.000,00 €		- €	- €	- €	- €	X	
124	K 07, Aremberg - Landesgrenze	- €	50.000,00 €	720.000,00 €		- €	- €	X	
125	K 09, Landesgrenze - Ohlenhard - L 74	- €	350.000,00 €	- €	600.000,00 €	1.500.000,00 €	550.000,00 €		X
163	K 16, OD Winnerath	- €	- €	400.000,00 €	240.000,00 €	- €	- €	X	
177	K 18, OD Adenau		230.000,00 €	- €	- €	- €	- €		
178	K 29, OD Brück	- €	310.000,00 €	- €	- €	- €	- €	X	
180	K 15, OD Rodder	260.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
181	K 16, OD Rodder	105.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
182	K 3, Pomster - Barweiler, 2. BA	210.646,00 €	- €	- €	- €	- €	- €		
183	K 52 Stützmauer OD Oberdürenbach	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	X	
184	K 40, Stützmauer am Unkelbach	80.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	X	
186	K 55, OD Frohnrath	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €	X	
187	K 71, Kreisgrenze - K 16	- €	380.000,00 €	- €	- €	- €	- €		
188	K 20, OD Meuspath	- €	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €	- €		

Kreisstraßen Fünf-Jahres-Bauprogramm									
Maßn.- Nr.	Maßnahmenbezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planungsdaten Haushaltsjahr 2021	Planungsdaten Haushaltsjahr 2022	Planungsdaten Haushaltsjahr 2023	Planungsdaten Haushaltsjahr 2024	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre	Planungsleistung an Externe Ing.-Büros vergeben	Planungsleistungen in Vorbereitung zur externen Vergabe
189	K 39, OD Kirchdaun	- €	- €	300.000,00 €	- €	- €	- €		X
190	K 44, OD Westum	- €	- €	- €	200.000,00 €		- €		X
191	K 58, B 412 - Lederbach	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	- €	X	
192	K 18, Wimbach - Adenau	- €	- €	- €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €		X
193	K 22, OD Leimbach	- €	- €	- €	430.000,00 €	- €	- €		X
194	K 61, OD Spessart	- €	- €	- €	- €	200.000,00 €	- €		X
195	K 36, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €	- €		X
502	K 56, Cassel - B 412	- €	- €	- €	- €	1.500.000,00 €	500.000,00 €		X
503	K 40, Unkelbach - B 9	- €	- €	- €	- €	- €	280.000,00 €		X
504	K 41, OD Bandorf	- €	- €	- €	- €	- €	320.000,00 €		x
505	K 34, OD Eckendorf	- €	- €	- €	- €	- €	350.000,00 €		X
506	K 40, Oedingen - Unkelbach	- €	- €	- €	- €	- €	1.200.000,00 €		X
507	K 49, Brenk - Niederzissen	- €	- €	- €	- €	- €	2.500.000,00 €		X

Ausblick Zustandserfassung und Bewertung

- **Neue ZEB in 2021**
 - Bedeutet: Befahrung der Straßen 2021
 - Abschließende Auswertungsergebnisse liegen erst für 2022 vor
 - Dadurch Anpassungen oder Änderungen des Fünf-Jahres-Bauprogrammes möglich

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**

Fragen ?